

ID	Artigo	Nome dos trabalhos	Custo	Duração	Início	Conclusão					
							Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
1		<b>"CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"</b>	<b>124.130,36 €</b>	<b>60 dias</b>	<b>03-07-17</b>	<b>31-08-17</b>	53.163,51 €	70.966,85 €			
2											
3	1	TRABALHOS GERAIS	10.273,96 €	60 dias	03-07-17	31-08-17	4.965,75 €	5.308,21 €			
4											
5	2	<b>REDE DE DRENAGEM</b>	<b>113.856,40 €</b>	<b>60 dias</b>	<b>03-07-17</b>	<b>31-08-17</b>	48.197,76 €	65.658,64 €			
6	2.1	<b>Bacia 1 - ID 10</b>	<b>113.856,40 €</b>	<b>60 dias</b>	<b>03-07-17</b>	<b>31-08-17</b>	48.197,76 €	65.658,64 €			
7	2.1.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS	4.546,94 €	30 dias	03-07-17	01-08-17	4.395,38 €	151,56 €			
8	2.1.2	MOVIMENTO DE TERRAS	32.056,44 €	50 dias	03-07-17	21-08-17	18.592,74 €	13.463,70 €			
9	2.1.3	PAVIMENTAÇÃO	33.788,12 €	30 dias	02-08-17	31-08-17		33.788,12 €			
10	2.1.4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS	10.934,90 €	50 dias	03-07-17	21-08-17	6.342,24 €	4.592,66 €			
11	2.1.5	CÁMARAS DE VISITA	16.650,00 €	50 dias	03-07-17	21-08-17	9.657,00 €	6.993,00 €			
12	2.1.6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS	15.050,00 €	50 dias	03-07-17	21-08-17	8.729,00 €	6.321,00 €			
13	2.1.7	DIVERSOS	830,00 €	50 dias	03-07-17	21-08-17	481,40 €	348,60 €			